

計画の名称	熊谷市地域住宅整備計画		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	熊谷市
計画の目標	埼玉県では、誰もが安全で安心して暮らせる住まいづくりを推進する。		

計画の成果目標 (定量的指標)	①熊谷市における、外壁改修工事実施割合を64% (平成23年) から74% (平成27年) へ拡大 ②熊谷市における、屋上・屋根防水工事実施割合を27% (平成23年) から69% (平成27年) に拡大
-----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23)	中間目標値	最終目標値 (H27末)	
① 熊谷市における外壁改修工事を実施した市営住宅の割合 (外壁改修実施率) = (外壁改修実施済住棟数) / (全住棟数) (%)	①64%		①74%	
② 熊谷市における屋上・屋根防水工事を実施した市営住宅の割合 (屋根・屋上防水改修実施率) = (屋上・屋根防水改修実施済住棟数) / (屋上屋根防水改修が必要な住棟数) (%)	②27%		②69%	

拠点施設・重点地区	特になし		
-----------	------	--	--

全体事業費	合計 (A+B+C)	110百万円	A	110百万円	B		C	0円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	------------	--------	---	--------	---	--	---	----	---------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施体制
熊谷市において評価を行い確定した。	平成28年4月 公表の方法 熊谷市のホームページ掲載、窓口での閲覧を可能にする。

1. 交付 7

交付対象事業

A 基幹事業										全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名				事業実施期間 (年度)			
										H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	住宅	一般	熊谷市	直接	熊谷市		熊谷市全域地域住宅計画(第2期)	公営住宅ストック総合改善事業(排水管改修等)	熊谷市						110	○ 完了
小計 (基幹事業)										110						
合計										110						

B 関連社会資本整備事業										全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名				事業実施期間 (年度)			
										H23	H24	H25	H26	H27		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	事業進捗	備考
										H23	H24	H25	H26	H27			
										合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発言状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発言状況		・外壁改修工事、屋上・屋根防水工事等を実施した結果既存ストックの長寿命化を実現したとともに、良質な住環境の整備を推進した。														
II 定量的指標の達成状況	指標① 外壁改修工事 を実施した市 営住宅の割合	最終目標値	74%	目標値と実績値 に差が出た要因	長寿命化計画の変更により、屋上・屋根防水工事の実施が平成28年度以降となったものがあつたため平成27年度時点の屋上・屋根防水工事実施割合が目標値を下回る結果となつた。											
		最終実績値	81%													
	指標② 屋上・屋根防 水工事を実施 した市営住宅 の割合	最終目標値	69%	目標値と実績値 に差が出た要因												
		最終実績値	65%													
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因												
		最終実績値														

3. 特記事項(今後の方針)

外壁改修工事、屋上・屋根防水工事については、次期計画である「埼玉県地域住宅等整備計画」、「埼玉県地域住宅等整備計画(防災・安全)」にて事業実施内容の効率化等を検討しながら引き続き推進していく。