

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月10日

計画の名称	熊谷市安全・安心な公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	熊谷市													
計画の目標	遊具の更新を実施し、子どもや保護者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		168	A	168	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A ＋ B ＋ C ＋ D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2）	（R4末）	（R6末）
1	都市公園施設の更新達成率の向上 0%（R2当初）→48%（R6末） 都市公園施設の更新達成率＝更新実施済公園数／対象公園数（37公園）	0%	25%	48%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊谷市	直接	熊谷市	-	-	熊谷市公園施設長寿命化 対策支援事業	公園施設更新 15公園	熊谷市	■	■	■	■	■	126		策定済	
	A12-002	公園	一般	熊谷市	直接	熊谷市	-	-	熊谷市公園施設長寿命化 対策支援事業（5 か年老 朽）	健全度D判定等の緊急な対応 が必要な公園施設の更新 3 公園	熊谷市	■						42		策定済
											小計							168		
											合計							168		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

熊谷市にて実施。

事後評価の実施時期

令和7年7月

公表の方法

熊谷市ホームページにて公表。

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 基幹事業である熊谷市公園施設長寿命化対策支援事業において、事業箇所である都市公園37箇所の内、18箇所の整備が完了した。
- ・ 公園施設長寿命化計画に基づいて遊具施設の更新を行ったことで、施設の利便性が向上した。また、老朽化対策を行ったことにより、公園利用者の安全性が確保された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 引き続き事業を継続し、都市公園の遊具整備を進め、老朽化が進む既存都市公園の公園施設の長寿命化を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園施設の更新達成率（更新実施済公園数 / 対象公園数（ 3 7 公園 ））		
	最 終 目標値	48%	
	最 終 実績値	48%	