

(参考様式 6 - 1)

農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）
上之東部地区活性化計画 改善計画書

平成 29 年 8 月 31 日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
埼玉県	熊谷市	上之東部地区	平成 26 年度 ～平成 28 年度	平成 26 年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 51.0ha		熊谷市	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備考
定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	2 年	—	0%	

2 目標が達成されなかった要因

基盤整備事業に対する地元の機運が高まったことから事業についての同意収集を実施。その結果同意率は 8 割に留まり、計画を見直す必要性が生じたため、事業実施に至らなかった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成予定年度	平成 32 年度
事業の推進体制	上之東部地区ほ場整備事業推進委員会
具体的取組方策	埼玉県が調査・計画を平成 31 年度まで行う。その間、推進委員会を中心に地権者の合意形成を図る。

4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)
関係機関と調整を図り、受益者の意向を反映させた基盤整備事業となるよう推進してほしい。推進委員会を中心に地権者の合意形成を十分に図ってほしい。特に未同意者の説得については基盤整備の必要性を理解してもらうことが重要である。

熊谷市農業委員会、農業委員、夏目 亮一