PFOS及びPFOAの検出状況【浄水】

◯　浄水におけるPFOS及びPFOAの検査は、「熊谷市水道事業水質検査計画」に基づき令和３年度から下記の地点で年１回実施しています。

◯　暫定目標値は50ng/Lです。

◯　定量下限値は2ng/Lです。

１．『熊谷市水道事業水質検査計画』に基づく検査（令和７年度）

	給水区	採水場所	採水日	検出値	備考（水源構成）
1	東部給水区	久下第1公園	12/10	12	地下水＋県水
2	北部給水区	上中条集会所	12/10	15	地下水＋県水
3	西部給水区	外原西公園	12/10	7	地下水＋東部浄水場からの送水(地下水＋県水)
4	西部給水区	みいずが原公園	12/10	10	地下水＋東部浄水場からの送水(地下水＋県水)
5	吉岡給水区	万吉石田公園	12/10	6	地下水＋県水
6	大里給水区	上恩田浄水場	6/11	3	地下水＋県水
7	妻沼給水区	秦公民館	6/11	2未満	地下水＋県水
8	江南給水区	上新田広場	2/18	2	地下水＋県水
9	江南給水区	楊井集会所	2/18	2	地下水＋県水
10	江南給水区	千代ふるさと歩道休憩舎	2/18	2	地下水＋県水
11	江南給水区	江南総合公園	2/18	2	地下水＋県水

※R7から

※　県水：埼玉県行田浄水場で利根川を水源として浄水処理された水道水。