# PFOS及びPFOAの検出状況【原水(地下水)】

○　原水におけるPFOS及びPFOAの検査は、各給水区の状況に応じ、以下のとおり実施しています。

・　「熊谷市水道事業水質検査計画」に基づく検査として、各給水区を代表する(取水量の最も多い)水源で令和６年度から実施(年1回)。

・　「埼玉県水道水質管理計画」に基づく検査として、江南第４水源で令和３年度から実施(年2回)。

○　暫定目標値は50ng/Lです。

○　定量下限値は5ng/Lです。

１．『熊谷市水道事業水質検査計画』に基づく検査（令和６年度）

| | 水源名 | 区分 | 採水日 | 検出値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東部第2水源 | 浅井戸 | 8/21 | 5未満 |
| 2 | 北部第1水源 | 浅井戸 | 8/21 | 5未満 |
| 3 | 西部第2水源 | 深井戸 | 8/21 | 5未満 |
| 4 | 吉岡第3水源 | 浅井戸 | 11/21 | 5未満 |
| 5 | 大里第5水源 | 深井戸 | 5/28 | 5未満 |
| 6 | 妻沼第7水源 | 深井戸 | 5/27 | 5未満 |
| 7 | 江南第4水源 | 浅井戸 | 11/21 | 5未満 |

２．『埼玉県水道水質管理計画』に基づく検査（令和６年度）

| 水源名 | 区分 | 採水日 | 検出値 |
|---|---|---|---|
| 江南第4水源 | 浅井戸 | 7/23 | 22 |
| | | 2/20 | 5未満 |