1　事業所排水及び水路・河川の調査地点ごとの水質調査結果

調査地点	分析項目	国の指針値	R7.6月	R8.4.7	R8.4.28	R8.5.22	R8.6.12	R8.7.13	R8.7.30	R8.8.17	R8.9.1	R8.9.10	R8.9.25
①事業所最終放流口	PFOS+PFOA（ng/L）	－	1,100		30.2	139	336	111		910		4,400	143
	PFOS（ng/L）	－	1,000		28	110	280	83		850		4,000	130
	PFOA（ng/L）	－	100		2.2	29	56	28		60		400	13
②道閑堀排水路接続地点	PFOS+PFOA（ng/L）	50		110	47.8	40	19.6	389	26	92.8	12	1,189	採水不能
	PFOS（ng/L）	－		98	44	34	17	350	22	86	9.5	1,100	
	PFOA（ng/L）	－		13	3.8	6.0	2.6	39	4.2	6.8	2.6	89	
③備前渠用水合流後の地点	PFOS+PFOA（ng/L）	50							9.8		7.5		
	PFOS（ng/L）	－							3.8		2.9		
	PFOA（ng/L）	－							5.9		4.5		
④福川合流前の地点	PFOS+PFOA（ng/L）	50		13					10		9.0	26.2	14
	PFOS（ng/L）	－		9.9					4.4		4.0	19	5.8
	PFOA（ng/L）	－		3.2					5.7		5.0	7.2	8.6
⑤川成揚水機場取水前地点	PFOS+PFOA（ng/L）	50		14					13		11		
	PFOS（ng/L）	－		7.0					6.6		4.7		
	PFOA（ng/L）	－		7.6					6.9		6.4		
⑥俵瀬排水機場前地点	PFOS+PFOA（ng/L）	50							13		14		
	PFOS（ng/L）	－							6.0		7.4		
	PFOA（ng/L）	－							7.5		6.6		

※ 国の指針値

・PFOS 及びPFOA の合算値 50 ng/L 以下（ng（ナノグラム）は10 億分の 1 グラムを表す単位）

・指針値は、体重50kg の人が水を一生涯にわたって毎日2L 飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと推定されるレベル

※端数処理の関係上、PFOS＋PFOAの内訳の合計が、記載されている合算値と異なる場合があります。

2　水質調査の地点

