

建設工事に係る変更契約状況(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

工事名	工事場所	業種名称	変更契約日	工期	変更契約額 (円・税込)	変更後総契約額 (円・税込)	契約の相手方	相手方住所	工事概要・変更理由
歩道改修工事(問屋町)	熊谷市問屋町二丁目地内	土木	R7.4.28	R7.1.22 ~ R7.5.30	0	9,680,000	株式会社久保造園土木	埼玉県熊谷市佐谷田608	歩道を掘削した結果、既設の埋設管が計画の路盤よりも高くなり移設が必要となり、工期内での完了が困難となった。
排水路整備工事(上之)	熊谷市上之地内	土木	R7.5.7	R7.1.23 ~ R7.5.30	1,499,300	20,721,800	有限会社森土建	埼玉県熊谷市石原245-5	当初の設計段階では水路敷内の正確な竹・樹木の数量計上が困難だったため、施工により把握できた伐採・伐根数量に変更する。
市道大里826号線道路改良工事	熊谷市玉作地内	土木	R7.5.19	R6.12.23 ~ R7.5.30	563,200	15,849,900	有限会社ノグチ	埼玉県熊谷市肥塚1206-6	住民や関係受益者との協議により、既存舗装の修繕を実施する。
排水路整備工事(上川上)	熊谷市上川上地内	土木	R7.5.19	R6.12.26 ~ R7.5.30	8,151,000	33,946,000	東和工業株式会社	埼玉県熊谷市平戸163-1	・水路の掘削土の中にビニールゴミ等が含まれており、残土処理方法を変更する。 ・住民や関係受益者との協議により、工事の影響のある土地の養生、既存の民地構造物対策のため製品の敷設をCo敷調整の施工に変更などする。
雨水対策工事(三ヶ尻・新堀)	熊谷市三ヶ尻地内ほか	舗装	R7.5.27	R7.3.21 ~ R7.6.30	469,700	3,831,300	株式会社吉野建設興業	埼玉県熊谷市上中条1369-1	学校関係者との調整より、安全対策としてグリーンベルト設置を変更する。
市道50869号線道路整備工事	熊谷市原島地内	土木	R7.5.30	R6.9.26 ~ R7.7.31	1,422,300	21,281,700	有限会社吉野土建興業	埼玉県熊谷市板井540	・新規側溝設置に伴い、L型街渠の撤去、L型街渠と民地ブロック塀との張り付き部分を人力でCoはつり、宅内排水等の埋設管を新規側溝へ接続(削孔)する必要が生じた。 ・民地宅内排水が多々確認され、作業時に1日約2台ポンプ機械を使用し、下流既存側溝、既設集水樹への排水処理が生じた。
舗装打替工事(善ヶ島)	熊谷市善ヶ島地内	舗装	R7.6.9	R7.3.7 ~ R7.8.1	196,900	5,712,300	株式会社工建	埼玉県熊谷市三ヶ尻3507	・県道と隣接するため、県土整備事務所との協議により、舗装面積等を変更する。 ・住民や関係受益者との協議により、雑工及び舗装工を追加で施工する。
市道40435・40436号線道路改良工事	熊谷市久保島地内	土木	R7.6.20	R6.12.6 ~ R7.6.30	△ 81,400	35,267,100	今泉建材株式会社	埼玉県熊谷市広瀬800-44	・当初予測していないコンクリート構造物が埋設されていたため、排水構造物の構造変更を行う。 ・警察協議により、交差点形状の変更を行う。 ・買収用地における支障構造物撤去に遅れが生じ、施工が困難なことから工事区間を短縮する。 ・沿線地権者からの要望により排水構造物の規格を変更する。
旧妻沼清掃センター解体工事	熊谷市弥藤吾字寺窪547番地1ほか	解体	R7.6.25	R6.6.26 ~ R7.9.30	2,013,000	337,040,000	東洋建設株式会社 関東支店	東京都千代田区神田神保町1-105	工事車両の進入路確保のため、関係者との調整等に不測の期間を要した。
熊谷市立勤労会館等解体工事	熊谷市石原1410番地1ほか	解体	R7.6.25	R7.3.18 ~ R7.12.26	3,080,000	242,880,000	大和建设株式会社	埼玉県熊谷市石原1194	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
雨水対策工事(小島地内ほか)	熊谷市小島地内ほか	舗装	R7.6.27	R7.4.4 ~ R7.7.31	△ 80,300	2,007,500	石原産業株式会社	埼玉県熊谷市上中条2482	住民や関係受益者との協議により、As舗装の規格を変更する。これに伴い、現地再確認等に不測の日数を要し、履行期間内での完了が困難なため工期を延長する。
熊谷運動公園子供広場整備工事	熊谷市小島地内	土木	R7.7.3	R7.3.5 ~ R7.7.18	11,881,100	87,084,800	有限会社山崎製作所	埼玉県熊谷市西別府2263-2	・当初予定していた箇所意外の舗装について、老朽化によりひび割れや段差が生じており、転倒等の危険性が生じると指摘があったため、舗装打替及び舗装版取壊し、殻運搬処理を追加し、全面で行う。 ・芝生の目土の改良深さを当初5cmで予定していたが、専門家によると熊谷の暑さでは土の保水性がなく、芝生が張り付く前に枯れてしまうとの指摘があり、改良深さを20cm行う必要が生じた。
市道妻沼108号線舗装打替工事	熊谷市妻沼東一丁目地内ほか	舗装	R7.7.9	R7.3.14 ~ R7.9.5	998,800	27,584,700	清水建設工業株式会社	埼玉県熊谷市久保島1833	関係機関との現地調整により、 ・当初計画以外の箇所で見況舗装の劣化が判明したため、舗装範囲を変更する。 ・歩道部平板ブロックのガタツキにより、歩道補修工を追加する。

工事名	工事場所	業種名称	変更契約日	工期	変更契約額 (円・税込)	変更後総契約額 (円・税込)	契約の相手方	相手方住所	工事概要・変更理由
市道30138号線道路改良工事	熊谷市上川上地内	土木	R7.7.14	R6.12.16 ~ R7.7.31	1,064,800	10,606,200	有限会社高橋工業	埼玉県熊谷市上江袋1327-2	・掘削を行っていたところ、当初良質な発生土で見込んでいたがレンガ等の産業廃棄物が含まれており、ふるい分け及び撤去が必要になったため変更する。 ・残土受け入れ箇所が、規定量に到達し予定より早期に残土受け入れを一時停止したことにより、残土仮置きが必要になったため変更する。
市道10845号線道路整備工事	熊谷市高柳地内	土木	R7.7.14	R7.4.4 ~ R7.7.31	△ 17,600	2,992,000	株式会社吉野建設興業	埼玉県熊谷市上中条1369-1	・工事発注後に境界が確定した箇所があり、側溝を延長する。 ・住民や関係受益者さんとの協議により、舗装の範囲を変更する。
市道20483号線ほか道路整備工事	熊谷市小曾根地内	土木	R7.7.15	R6.12.9 ~ R7.7.31	2,751,100	32,434,600	今泉建材株式会社	埼玉県熊谷市広瀬800-44	・不明な埋設物等が多々確認され、側溝の規格変更等が生じた。 ・また、住民の要望で出入り等の現地取合わせによりCo取壊しが追加となる。
市道江南4026号線ほか道路整備工事	熊谷市三本内	土木	R7.7.22	R6.12.13 ~ R7.7.31	1,025,200	51,449,200	株式会社根岸建設	埼玉県熊谷市西別府2225	・掘削を行ったところ一部区間における民地側の塀基礎が非常に薄く、安全対策の観点から即日復旧が求められたため、側溝の基礎コンクリート規格を変更する。 ・既設舗装の取壊しを行ったところ、厚さに当初の予測と差異が生じていた。 ・電柱移設が遅れ、抜柱時期が不明確であることから、側溝を仮設及び規格変更し整備する。
熊谷市立三尻小学校プール解体及びトイレ棟改修工事	熊谷市三ヶ尻2862番地1	解体	R7.7.23	R7.2.28 ~ R7.8.15	913,000	70,323,000	有限会社加賀崎建材興業	埼玉県熊谷市佐谷田351	・積算時に知りうる事が困難であったため、軒天の改修後仕上げを変更する。 ・設計段階での正確な数量調査が困難であったため、トップライト周囲の仕上げ、瓦屋根棟部及びトップライト立上り部の漆喰、浸透樹、外部、内部劣化部施工数量について変更する。 ・設計段階では把握が困難であったため、給排水配管の管口径・配管ルートを変更する。
排水路整備工事(上之)	熊谷市上之地内	土木	R7.7.29	R7.4.21 ~ R7.9.12	1,848,000	13,414,500	有限会社ノグチ	埼玉県熊谷市肥塚1206-6	・掘削土の一部は土質が悪く廃材等が含まれていたため、処分先変更する。 ・地権者との協議により、既存構造物(ブロック塀)の撤去が困難となり側溝位置を変更したため防草コンクリート及び表層について変更する。 ・掘削土の一部に廃材等が含まれており、残土と廃材を分別するのに不測の日数を要したため工期を変更する。
市道江南115号線舗装打替工事	熊谷市須賀広地内	舗装	R7.7.30	R7.3.19 ~ R7.8.8	954,800	27,749,700	田部井建設株式会社	埼玉県熊谷市上根102	施工前の試掘調査の結果により、現状舗装構成及び添加剤などの配合量を変更する。
公園灯LED化整備工事(その1)	熊谷市上中条地内ほか	電気	R7.7.31	R7.3.24 ~ R7.9.30	0	7,833,100	株式会社リード街路灯	埼玉県熊谷市中奈良928	材料の納期が遅れることにより当初工程での完了が困難なため、工期を延長する。
令和7年度火葬炉附帯設備修繕工事	熊谷市大原二丁目1番1号地内	機械器具設置	R7.8.1	R7.7.4 ~ R8.2.28	0	21,945,000	株式会社宮本工業所	富山県富山市奥田新町12-3	盤内計装機器更新(制御盤・動力盤・共通盤)に係る資材の調達が遅延するため、当初の工程での完了が困難となり、工期を延長する。
市道10401号線道路改良工事	熊谷市原島地内	土木	R7.8.5	R6.12.27 ~ R7.8.29	1,186,900	23,673,100	有限会社吉野土建興業	埼玉県熊谷市板井540	・現地にて掘削を行ったところ、当初想定していた下層路盤が見当たらなかったため、下層路盤の数量を変更する。 ・特注製品の作成及び関係機関、沿線地権者との道路排水先の調整に不測の日数を要し、履行期間と出水期が重なり、用水路が使用されたため水替工を追加する。
市道118号線舗装打替工事	熊谷市久保島・小島地内	舗装	R7.8.20	R7.3.21 ~ R7.9.12	2,838,000	57,091,100	今泉建材株式会社	埼玉県熊谷市広瀬800-44	施工前の事前調査の結果、クラック防止シートが当初想定していた位置に入っていない箇所があったため舗装の処分量を変更した。
耐震性貯水槽新設工事	熊谷市上之地内	土木	R7.8.27	R7.6.3 ~ R7.9.30	438,900	17,409,700	有限会社吉野土建興業	埼玉県熊谷市板井540	学校からの要望より、学校施設保護のため敷鉄板の枚数を変更する。
区画線設置工事(その1)	熊谷市平塚新田地内ほか	塗装	R7.9.8	R7.5.30 ~ R7.10.3	1,051,600	9,218,000	株式会社ケイロード	埼玉県熊谷市四方寺170	施工前の事前の調査及び警察協議の結果、溶融式区画線等の数量を変更する。

工事名	工事場所	業種名称	変更契約日	工期	変更契約額 (円・税込)	変更後総契約額 (円・税込)	契約の相手方	相手方住所	工事概要・変更理由
市道125号線舗装打替工事	熊谷市籠原南三丁目地内	舗装	R7.9.12	R7.6.24 ~ R7.12.26	778,800	19,822,000	株式会社オキナヤ	埼玉県熊谷市江南中央2-17-1	関係機関との現地調整により、 ・現況舗装の劣化により、舗装範囲を変更する。 ・既設区画線との擦り付けを行うため、区画線消去を変更する。 警察の告示がされてから区画線工を施工する必要があるため、工期を変更する。
市道大里2号線ほか舗装打替工事	熊谷市箕輪地内ほか	舗装	R7.9.12	R7.6.18 ~ R7.10.10	930,600	24,178,000	石井建設株式会社	埼玉県熊谷市銀座7-12	関係機関との現地調整により、 ・現況舗装の劣化により、舗装範囲を変更する。 ・舗装範囲の変更に伴い、区画線工を変更する。
舗装打替工事(上之)	熊谷市上之地内	舗装	R7.9.18	R7.6.23 ~ R7.9.26	△ 79,200	6,899,200	有限会社高橋工業	埼玉県熊谷市上江袋1327-2	住民や関係受益者との協議によりキャンバーを水路に向けて計画したところ、切削の厚さが変わり、舗装の処分量が減った。
舗装新設工事(成沢ほか)	熊谷市成沢地内ほか	舗装	R7.9.19	R7.6.18 ~ R7.10.3	1,619,200	11,455,400	株式会社藍造園	埼玉県熊谷市石原142-3	住民や関係受益者との協議により、舗装準備工および舗装工等を追加する。
熊谷市立荒川中学校教室棟改修建築工事	熊谷市月見町二丁目174番地	建築	R7.9.24	R7.6.25 ~ R8.3.31	5,720,000	479,820,000	株式会社ケージーエム	埼玉県熊谷市村岡306-1	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事(1期)	熊谷市佐谷田1030番地	建築	R7.9.24	R7.6.25 ~ R8.3.31	4,070,000	387,970,000	大和建設株式会社	埼玉県熊谷市石原1194	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
熊谷市立熊谷東小学校教室棟改修建築工事	熊谷市末広三丁目4番1号	建築	R7.9.24	R7.6.25 ~ R8.3.31	4,730,000	612,370,000	田部井建設株式会社	埼玉県熊谷市上根102	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
熊谷市立荒川中学校教室棟改修設備工事	熊谷市月見町二丁目174番地	管	R7.9.24	R7.6.25 ~ R8.3.31	1,199,000	57,002,000	株式会社奈良電器	埼玉県熊谷市問屋町3-4-19	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修設備工事(1期)	熊谷市佐谷田1030番地	管	R7.9.24	R7.6.25 ~ R8.3.31	1,705,000	73,425,000	有限会社山崎製作所	埼玉県熊谷市西別府2263-2	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
熊谷市立熊谷東小学校教室棟改修設備工事	熊谷市末広三丁目4番1号	管	R7.9.24	R7.6.25 ~ R8.3.31	2,134,000	99,814,000	株式会社並木設備工業	埼玉県熊谷市玉井1823	熊谷市建設工事請負契約約款第61条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。
区画線設置工事(その2)	熊谷市石原地内ほか	塗装	R7.9.24	R7.6.19 ~ R7.11.14	449,900	9,295,000	株式会社山英	埼玉県熊谷市拾六間596-12	施工前の事前の調査及び警察協議の結果、溶融式区画線等の数量を変更する。

設計等業務委託に係る変更契約状況(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

委託業務名	委託場所	業種名称	変更契約日	履行期間	変更契約額 (円・税込)	変更後総契約額 (円・税込)	契約の相手方	相手方住所	委託概要・変更理由
旧妻沼清掃センター解体工事施工監理業務委託	熊谷市弥藤吾字寺窪547番地1ほか	建設コンサルタント	R7.6.25	R6.7.17 ~ R7.9.30	1,147,300	13,605,900	中日本建設コンサルタント株式会社 北関東事務所	埼玉県さいたま市浦和区常盤4-1-1	旧妻沼清掃センター解体工事の工期延長のため。
塩地内違法堆積地地質調査・設計業務委託	熊谷市塩地内	地質調査	R7.8.7	R7.5.15 ~ R7.8.29	444,400	4,712,400	株式会社北武蔵調査測量設計事務所	埼玉県熊谷市新島413-5	・ボーリング及び標準貫入試験は防護柵の設計において支持層のN値が必要であるが、掘進長5mでは比較的やわらかい5程度のN値であったため、N値50以上を確認した深度6mから支持層の連続性を5m確認した深度11mまで貫入した。
道路改良事業物件調査業務委託(上之)	熊谷市上之地内	補償コンサルタント	R7.9.10	R7.5.16 ~ R7.9.30	536,800	3,231,800	株式会社富士測量	埼玉県熊谷市石原1287-16	現地調査をしていたところ、追加で工作物等の調査が生じた。