建設工事に係る変更契約状況（令和7年10月1日～令和8年3月31日）

工事名	工事場所	業種名称	変更契約日	工期	変更契約額（円・税込）	変更後総契約額（円・税込）	契約の相手方	相手方住所	主な変更理由
市道125号線交差点改良工事	熊谷市三ヶ尻・拾六間地内	土木	R7.9.29	R6.9.13 ～ R7.11.14	0	118,190,600	株式会社オキナヤ	熊谷市江南中央2－17－1	沿線地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。
市道125号線交差点改良工事	熊谷市三ヶ尻・拾六間地内	土木	R7.11.5	R6.9.13 ～ R7.11.14	△18,443,700	99,746,900	株式会社オキナヤ	熊谷市江南中央2－17－1	沿線地権者から道路工事に係る要望があり、線形及び構造変更が生じたため変更する。
歩道改修工事（問屋町）	熊谷市問屋町二丁目地内	土木	R7.10.2	R7.6.6 ～ R7.11.28	0	55,275,000	有限会社村田建設	熊谷市広瀬401－2	近接する民間開発との作業工程の調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。
上之街路汚水施設工事（区6－73号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R7.10.14	R7.5.29 ～ R8.3.31	0	17,657,200	株式会社伊藤建設	熊谷市今井152－2	残土搬出のための土質試験の結果が基準値を超え、その対応方針を検討中であるため、工期を延長する。
上之街路汚水施設工事（区6－73号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R7.12.9	R7.5.29 ～ R7.12.26	△6,942,100	10,715,100	株式会社伊藤建設	熊谷市今井152－2	残土搬出のための土質試験の結果が基準値を超えたため、土壌汚染対策法に準じた調査を行うこととなったが、結果が出るまで相当な期間を要することから、本工事を取り止めた。
上之街路築造工事（区9．5－4号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R7.10.16	R7.6.18 ～ R7.12.22	0	25,063,500	有限会社ノグチ	熊谷市肥塚1206－6	歩車道境界ブロックの設置位置について、地域住民との調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。
上之街路築造工事（区9.5－4号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.18	R7.6.18 ～ R8.3.31	7,518,500	32,582,000	有限会社ノグチ	熊谷市肥塚1206－6	既設の水道管等の移設が必要となり、仮復旧期間が長くなることとなったため、仮復旧の施工範囲を拡げた。
上之街路築造工事（区9.5－4号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R7.6.18 ～ R8.8.31	0	32,582,000	有限会社ノグチ	熊谷市肥塚1206－6	街渠側溝を布設するため掘削したところ、ガス管及び水道管が支障となることが判明し、支障管の移設に不測の日数を要するため、工期を延長する。
熊谷市立大幡小学校体育館床改修工事	熊谷市代681番地	塗装	R7.10.22	R7.8.5 ～ R7.11.7	581,900	6,829,900	株式会社金子工務店	熊谷市肥塚3－3－8	現場精査の結果、仕様の変更を要することが判明したため設計変更する。
舗装打替工事（原井ほか）	熊谷市原井地内ほか	舗装	R7.10.24	R7.6.4 ～ R7.11.28	37,400	8,284,100	石原産業株式会社	熊谷市上中条2482	沿線地権者からの要望により、舗装の一部を透水性舗装に変更する。
舗装打替工事（別府四丁目）	熊谷市別府四丁目地内	舗装	R7.10.28	R7.8.8 ～ R7.11.14	441,100	10,513,800	坪井建設株式会社	熊谷市石原232－1	自治会からの要望に基づく施工の結果、 切削量が増加したことに対し変更する。
籠原小学校グラウンド整備工事	熊谷市新堀地内	土木	R7.10.29	R7.6.10 ～ R7.11.28	3,825,800	50,398,700	有限会社村田建設	熊谷市広瀬401－2	・現況地盤と施工箇所に生じる段差の解消工事を追加した。 ・学校からの要望により、コートロープの取付けを追加した。
市道111号線舗装打替工事	熊谷市宮町一丁目地内ほか	舗装	R7.10.31	R7.6.26 ～ R7.12.26	981,200	48,281,200	大和建設株式会社	熊谷市石原1194	・既設歩車道境界工のコンクリート厚が想定よりも厚さがあったため、撤去工を変更する。 ・取壊し部分の埋戻しとして間詰路盤工を追加する。
歩道改修工事（問屋町）	熊谷市問屋町二丁目地内	土木	R7.11.4	R7.6.6 ～ R7.11.28	7,844,100	63,119,100	有限会社村田建設	熊谷市広瀬401－2	・近接する開発に伴い歩車道境界ブロックの高さが変更となり、車道部と段差が生じ危険であり、擦り付けを行うため、車道部の舗装を打ち替える。 ・掘削した結果、当初想定していたよりも床版が高かったため、高さ調整のため、床版工を追加する。
上之街路汚水施設工事（区6－67号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R7.11.6	R7.7.24 ～ R8.3.31	0	17,103,900	株式会社ゴトー	熊谷市曙町1－50	関連工事においてガス工事の遅れが生じた影響により、 工期を延長する。

（仮称）熊谷市立新大里さくら児童クラブ建設工事	熊谷市箕輪7番4、7番5、30番1	建築	R7.11.12	R7.5.8 ～	R7.11.28	385,000	132,660,000	株式会社木村カラー	熊谷市肥塚２－２－１６	・既存雨水集水桝の全撤去、新設等、コンクリートガラの撤去等を追加する。 ・サクラの樹木の伐採抜根を1本追加する。 ・フェンス設置を追加する。
舗装新設工事（妻沼小島ほか）	熊谷市妻沼小島地内ほか	舗装	R7.11.21	R7.7.31 ～	R7.11.21	458,700	10,742,600	株式会社工建	熊谷市三ケ尻3507	沿線住民の要望により、舗装準備工及び舗装工等を追加する。
通学路安全対策工事（玉井小ほか）	熊谷市玉井地内ほか	塗装	R7.11.25	R7.9.12 ～	R7.12.17	365,200	10,502,800	松坂屋建材株式会社	熊谷市広瀬165	地元からの要望により安全対策の路面標示を追加する。
熊谷運動公園公園灯LED化整備工事	熊谷市小島地内	電気	R7.11.27	R7.8.13 ～	R8.1.16	0	11,936,100	株式会社リード街路灯	熊谷市中奈良928	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期の延長をする。
上石第一街路水路雨水汚水施設工事（区6-15号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R7.12.8	R7.3.31 ～	R8.3.31	0	76,241,000	株式会社ケージーエム	熊谷市村岡306－1	気象状況等による水路の水位の上昇により施工に影響が出たため、工期を延長する。
上之街路汚水施設工事（区６－３１号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R7.12.10	R7.7.14 ～	R7.12.26	563,200	10,571,000	株式会社ゴトー	熊谷市曙町１－５０	・関連工事においてガス工事の遅れが生じたことから、本工事の当初工期内での完成が困難になったため、工期を延長する。 ・路盤工施工部において掘削を行ったところ、想定した箇所に路盤が入っていなかったことから、本工事において路盤を施工する。
舗装打替工事（玉作ほか）	熊谷市玉作地内ほか	舗装	R7.12.15	R7.9.5 ～	R7.12.26	456,500	9,020,000	有限会社森土建	熊谷市石原２４５－５	のり面を保護するため、熊谷市五大字水利組合と協議した結果、土留工を追加する。
準用河川新星川改修工事	熊谷市中央一丁目地内ほか	土木	R7.12.17	R6.12.19 ～	R8.3.31	19,902,300	267,732,300	清水建設工業株式会社	熊谷市久保島１８３３	・工事発注後の警察協議により、切回し道路の線形や信号機移設位置が決定したため、協議内容に基づき新規に切回し道路工、仮復旧工及び構造物撤去工を追加する。 ・本工事現場より上流側の詳細設計業務委託を実施したところ、貫入層のN値が当初想定よりも高いことが判明したため、鋼矢板打込み工法について、土木工事標準積算基準書に従い、工法変更をする。
熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事（1期）	熊谷市佐谷田1030番地	建築	R7.12.17	R7.6.25 ～	R8.3.31	7,700,000	395,670,000	大和建設株式会社	熊谷市石原１１９４	・学校からの要望により設計を変更する。 ・現場精査の結果、内外壁及び外構の補修数量が増加すること等に伴い、設計変更する。
熊谷運動公園受水槽更新工事	熊谷市小島地内	管	R7.12.22	R7.9.24 ～	R8.1.30	7,893,600	34,843,600	有限会社山崎製作所	熊谷市西別府２２６３－２	給排水設備、配線、電極等について、想定以上に劣化の進行が判明したため、交換する必要が生じた。また、交換に伴いフェンスの撤去が必要となった。
通学路安全対策工事（熊谷東小ほか）	熊谷市銀座五丁目地内ほか	塗装	R7.12.22	R7.11.4 ～	R8.2.20	161,700	9,212,500	株式会社工建	熊谷市三ケ尻3507	事前の調査及び警察協議の結果、溶融式区画線等の数量を変更する。
道路反射鏡設置工事（その1）	熊谷市別府五丁目地内ほか	とび・土工	R7.12.25	R7.9.2 ～	R8.1.30	262,900	8,888,000	株式会社ゴトー	熊谷市曙町１－５０	地元住民から要望があったため、設置箇所を追加する。また、地権者と設置位置の調整等に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。
熊谷市立別府小学校トイレ改修設備工事	熊谷市西別府29番地1	管	R8.1.6	R7.6.3 ～	R8.2.27	2,695,000	74,668,000	ムサシ産業機械株式会社	熊谷市見晴町206	・換気扇サイズを変更する。 ・普通教室棟RF階の既設配管接続部及びルートを変更する。
熊谷市立江南荘耐震補強建築工事	熊谷市千代118番地1	建築	R8.1.6	R7.6.9 ～	R8.3.31	6,270,000	142,450,000	株式会社時田工務店	熊谷市宮町１－３	・ホール北側外壁改修、浴室等トイレのCB 壁補強取りやめ、屋上防水劣化部を補修する。 ・撤去屋根吊込み重機を変更する。 ・消防指導による火災報知機の追加設置（別途電気工事）に伴う変更を行う。 アスベスト分析調査追加、アスベスト粉塵濃度測定追加、天井材撤去新設、天井点検口新設
熊谷市立別府小学校トイレ改修建築工事	熊谷市西別府29番地1	建築	R8.1.13	R7.5.30 ～	R8.2.27	440,000	124,300,000	松坂屋建材株式会社	熊谷市広瀬165	・グランド敷鉄板駐車場のフェンスを新設する。 ・廊下LGS壁を新設する。
排水路改良工事（平戸）	熊谷市平戸地内	土木	R8.1.14	R7.11.19 ～	R8.2.27	162,800	3,138,300	有限会社マインド	熊谷市池上539－1	沿線地権者からの要望等により、当該工事上流部を防草コンクリートとする。
熊谷市立妻沼西中学校普通教室棟屋上防水改修工事	熊谷市弥藤吾2359番地2	防水	R8.1.14	R7.10.1 ～	R8.1.30	1,144,000	29,084,000	株式会社金子工務店	熊谷市肥塚３－３－８	現場精査の結果、改修範囲や改修仕様を変更する。

上之街路汚水施設工事（区6-70号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.1.16	R7.8.5 ～	R8.3.31	0	28,938,800	坪井建設株式会社	熊谷市石原２３２－１	隣接工事で判明した土壌汚染の調査計画が策定されるまで工期を延長する。
上之街路汚水施設工事（区6-70号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R7.8.5 ～	R9.3.31	0	28,938,800	坪井建設株式会社	熊谷市石原２３２－１	隣接工事で判明した土壌汚染の調査計画が策定されるまで工期を延長する。
熊谷市立文化センター受変電設備改修工事	熊谷市桜木町二丁目３３番地２	電気	R8.1.20	R7.6.25 ～	R8.3.31	694,100	22,000,000	株式会社堀口電工	熊谷市別府４－２６９－２	・変電室内の照明器具を更新する。 ・埋設配管の補修等を行う。
上石第一土壌改良工事（区６－１８号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R8.1.26	R7.10.9 ～	R8.1.30	1,707,200	9,907,700	株式会社石原住宅設備	熊谷市石原３２３－４	汚染土の土壌分析の結果、搬出先変更及び搬出にあたっての飛散防止対策を行う。
熊谷市立妻沼小学校北校舎屋上防水改修工事	熊谷市妻沼１４９２番地	防水	R8.1.27	R7.10.10 ～	R8.2.27	319,000	37,092,000	松坂屋建材株式会社	熊谷市広瀬１６５	・既存PH庇及び小荷物昇降機屋根部分の防水改修を追加する。 ・既存笠木の防水補修数量を増加する。
妻沼南河原環境浄化センター遠心分離機（汚泥濃縮分離機・汚泥脱水機）組立設置工	行田市大字中江袋２６１番地1 熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	機械器具設置	R8.1.30	R7.8.8 ～	R8.3.31	1,376,100	8,966,100	株式会社カンエイメンテナンス	行田市桜町１－６－１０	機器の分解により判明した予想以上の摩耗箇所を補修・改善する。
熊谷市立妻沼東二丁目地域コミュニティセンター修繕工事	熊谷市妻沼東二丁目２３番地	建築	R8.1.30	R7.10.17 ～	R8.2.27	517,000	16,929,000	株式会社木村カラー	熊谷市肥塚２－２－１６	現場精査の結果、改修仕様を変更する。
（仮称）熊谷市立大幡会館電気工事	熊谷市代５８６番５ほか	電気	R8.2.2	R7.10.29 ～	R8.3.19	0	17,875,000	株式会社福道電気	熊谷市佐谷田４９－１	契約書に添付する設計図書を差し違えたため、公告時の設計図書に差し替える。
（仮称）熊谷市立大幡会館電気工事	熊谷市代５８６番５ほか	電気	R8.3.19	R7.10.29 ～	R8.3.31	0	17,875,000	株式会社福道電気	熊谷市佐谷田４９－１	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立大幡会館電気工事	熊谷市代５８６番５ほか	電気	R8.3.31	R7.10.29 ～	R8.5.29	0	17,875,000	株式会社福道電気	熊谷市佐谷田４９－１	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
区画線設置工事(その3)	熊谷市玉井南二丁目地内ほか	塗装	R8.2.5	R7.10.27 ～	R8.2.20	1,071,400	9,896,700	株式会社山英	熊谷市拾六間５９６－１２	地元要望により、事故防止と安全性の向上を図るため、溶融式区画線等の数量を変更する。
市道20476号線道路整備工事	熊谷市今井地内	土木	R8.2.9	R7.9.24 ～	R8.2.20	1,579,600	15,098,600	有限会社高橋工業	熊谷市上江袋１３２７－２	掘削時に判明した不明な埋設物の撤去の追加及び既設As断面が想定よりも厚かったため、As殻運搬処理を変更する。
上石第一街路水路汚水施設工事（区6-1号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R8.2.10	R7.9.3 ～	R8.3.31	0	30,250,000	東和工業株式会社	熊谷市平戸１６３－１	関係機関との協議に不測の日数を要し、水路工事の着工が遅れたため、工期を延長する。
市道80272号線道路整備工事	熊谷市佐谷田地内	土木	R8.2.10	R7.10.14 ～	R8.2.27	169,400	10,346,600	株式会社伊藤建設	熊谷市今井１５２－２	路線地権者からの要望により、道路側への民地の土砂流入を防ぐため、路肩復旧方法を変更する。
熊谷市営江波住宅1号棟外壁改修工事	熊谷市江波１５０番地1	建築	R8.2.12	R7.9.8 ～	R8.2.20	704,000	70,334,000	株式会社時田工務店	熊谷市宮町１－３	・関係機関との現地調整の結果、作業員の感電及び施設・周辺地域への停電の発生を防ぐため、防護管を設置する。 ・現場精査の結果、外壁の補修数量を増加する。 ・現地確認の結果、撤去範囲の追加等を行う。
上石第一街路水路雨水汚水施設工事（区6-15号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R8.2.13	R7.3.31 ～	R8.3.31	5,101,800	81,342,800	株式会社ケージーエム	熊谷市村岡３０６－１	・地権者からの要望により、取付管の設置箇所を変更する。 ・用水の水量増加により施工が困難となり、仮設で 切り回し水路を設置する。
市道125号道路改良工事	熊谷市拾六間地内	土木	R8.2.13	R7.8.8 ～	R8.3.31	0	71,047,900	清水建設工業株式会社	熊谷市久保島１８３３	沿線地権者からの要望による追加工事が生じたため、工期を延長する。

熊谷市営籠原八平前住宅5・15号棟解体工事	熊谷市新堀1260番地ほか	解体	R8.2.13	R7.10.29 ～	R8.2.27	1,023,000	38,830,000	有限会社加賀崎建材興業	熊谷市佐谷田351	単管柵を追加する。
市道40620号線道路整備工事	熊谷市小島地内	土木	R8.2.16	R7.11.5 ～	R8.2.27	848,100	14,916,000	有限会社吉野土建興業	熊谷市板井540	掘削を行っていたところ、ビニールやレンガ等の産業廃棄物が含まれた土が出土し、処分が必要になった。
上之街路築造工事（区8.5-3号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.2.17	R7.12.4 ～	R8.3.31	0	3,550,800	株式会社吉野建設興業	熊谷市上中条1369－1	関連する管渠埋設工事の完了が遅れ、工期内に舗装工事を行うことが困難となったため、工期を延長する。
自転車通行環境整備工事（籠原南）	熊谷市籠原南三丁目地内ほか	塗装	R8.2.24	R7.12.10 ～	R8.3.31	3,235,100	22,965,800	株式会社山英	熊谷市拾六間596－12	事前の調査及び警察協議の結果、溶融式区画線等の数量を変更する。
市道江南4032号線ほか道路整備工事	熊谷市三本地内	土木	R8.2.24	R7.10.28 ～	R8.3.27	0	24,812,700	株式会社大豊土木	熊谷市西城869－1	沿線施設からの要望により施工日を限定したため、工期を延長する。
上之街路汚水施設工事（区6－67号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.2.24	R7.7.24 ～	R8.3.31	△4,400	17,099,500	株式会社ゴトー	熊谷市曙町1－50	・地権者要望により、搬出予定の残土を用いて整地を行う必要が生じた。 ・県道部の接続予定だった既設集水桝に破損が見つかったため、据替が必要となった。 ・9．5－3号線の歩道の設計高が現道より低くなることから、沿線の住宅と道路に段差が生じてしまうためアスファルト舗装から砕石による摺りつけに変更する。
令和7年度熊谷文化創造館誘導灯・非常照明改修工事	熊谷市拾六間111番地1	電気	R8.2.27	R7.10.9 ～	R8.3.31	191,400	8,868,200	熊谷電機株式会社	熊谷市曙町4－92	関係機関との調整に基づき誘導灯及び客席誘導灯を追加する。
排水路改良工事（下増田・新堀）	熊谷市下増田・新堀地内	土木	R8.2.27	R7.11.18 ～	R8.3.31	1,425,600	9,826,300	有限会社昭成水道	熊谷市大麻生1393－5	既存Coについて、クラックが激しく、陥没の恐れもあるため、防草コンクリートの再施工を追加することとする。それに伴い、作業日数が必要となったため、工期延長する。
熊谷市立大里中学校高架水槽等改修工事	熊谷市中曽根815番地1	管	R8.3.2	R7.10.29 ～	R8.3.31	1,430,000	18,260,000	有限会社三信工業	熊谷市平戸474－2	・防水工事の追加工事を行う。 ・制御盤から屋上階ジャンクションボックスまでの電極連絡線の敷き替え工事を行う。
熊谷市立熊谷東小学校教室棟改修設備工事	熊谷市末広三丁目4番1号	管	R8.3.4	R7.6.25 ～	R8.3.31	374,000	100,188,000	株式会社並木設備工業	熊谷市玉井1823	・第3校舎1階廊下流しの排水配管のルート変更を行う。 ・空調機の制御方式を変更する。 ・家庭科室、理科室の備品を追加する。 ・補給水槽の保温及びSUS外装を追加する。 ・受水槽の排水計画を変更する。 ・第2校舎1階廊下に流し台を新設する。
熊谷市立江南荘耐震補強電気工事	熊谷市千代118番地1	電気	R8.3.5	R7.6.27 ～	R8.3.31	3,102,000	18,502,000	株式会社カイゴテック	熊谷市今井1256－1	・関係機関との調整に基づき天井内に感知器を追加する。 ・現場精査の結果、改修範囲や改修仕様を変更する。
通学路安全対策工事（別府小ほか）	熊谷市西別府地内ほか	塗装	R8.3.9	R7.12.16 ～	R8.3.31	121,000	9,121,200	今泉建材株式会社	熊谷市広瀬800－44	関係機関との調整により、施工箇所を変更する。
道路照明灯改修工事（その1）	熊谷市拾六間地内ほか	電気	R8.3.10	R7.9.12 ～	R8.3.31	2,283,600	21,458,800	株式会社カイゴテック	熊谷市今井1256－1	地元からの改修の要望により、施工本数を追加する。
上石第一街路水路汚水施設工事（区6-1号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.11	R7.9.3 ～	R8.3.31	△2,304,500	27,945,500	東和工業株式会社	熊谷市平戸163－1	・本工事の発生土を仮換地予定地内の整地に使用することとなった。 ・地権者要望により、民地の前を追加で舗装する。 ・汚水管布設箇所にて当初撤去予定であった水道の仕切弁が撤去不可となったため、一部汚水管敷設を取りやめる。 ・設計とは異なる構造物が確認された。
市道125号道路改良工事	熊谷市拾六間地内	土木	R8.3.11	R7.8.8 ～	R8.3.31	11,559,900	82,607,800	清水建設工業株式会社	熊谷市久保島1833	地元からの要望及び警察協議、地盤改良における安全対策のため変更を行う。
（仮称）熊谷市立大麻生会館建築工事	熊谷市大麻生1012番1ほか	建築	R8.3.11	R7.9.12 ～	R8.3.19	1,100,000	114,400,000	株式会社時田工務店	熊谷市宮町1－3	・施設所管課との協議による改修仕様を変更する。 ・工事を進める中で、積算時において知り得ることが困難なことが判明したため、設計変更する。

舗装修繕工事（駅西通り・鎌倉町通り）	熊谷市弥生二丁目地内ほか	舗装	R8.3.12	R7.12.18 ～	R8.3.31	2,327,600	67,227,600	大和建設株式会社	熊谷市石原１１９４	・関係機関との協議の結果、鎌倉町通りの遮熱性舗装及びデザイン舗装の面積を変更する。 ・鉄道管理者と協議した結果、列車見張員を追加する。
旧福川河道浚渫工事	熊谷市上根地内ほか	とび・土工	R8.3.12	R7.12.25 ～	R8.3.31	0	7,561,400	株式会社久保造園土木	熊谷市佐谷田６０８	浚渫土の水分量が想定以上に多く、処分先への搬入を行うための抜気日数に不測の日数を要しているため、工期を延長する。
排水構造物工事	熊谷市池上地内	土木	R8.3.13	R7.12.23 ～	R8.3.31	2,002,000	21,674,400	有限会社マインド	熊谷市池上５３９－１	・発生土の土壌分析試験の結果が出るまでに時間を要するため発生土の仮置きを追加で変更する。 ・照査により、積込・荷卸しを行う必要があると判断したため追加の変更をする。
通学路安全対策工事（江南北小ほか）	熊谷市三本地内ほか	塗装	R8.3.13	R7.12.12 ～	R8.3.31	348,700	10,114,500	株式会社山英	熊谷市拾六間５９６－１２	関係機関との協議の結果、区画線及び防護柵の位置、延長を変更する。
自転車通行環境整備工事（第2北大通線）その1	熊谷市円光一丁目地内ほか	塗装	R8.3.17	R7.12.9 ～	R8.3.31	341,000	32,588,600	株式会社山英	熊谷市拾六間５９６－１２	関係機関県警との協議により、矢羽根及びピクトグラムの位置を変更する。
防護柵設置工事	熊谷市小島地内ほか	とび・土工	R8.3.17	R7.12.22 ～	R8.3.31	150,700	3,237,300	石原産業株式会社	熊谷市上中条２４８２	地元からの要望により転落防止柵の設置を追加、変更する。
道路照明灯改修工事（その４）	熊谷市上奈良地内ほか	電気	R8.3.17	R7.9.16 ～	R8.3.31	2,204,400	21,602,900	熊谷電機株式会社	熊谷市曙町４－９２	点検の結果、支柱の劣化が進行しており、安全確保から早急に建て替えをする。
道路照明灯改修工事（その４）	熊谷市上奈良地内ほか	電気	R8.3.31	R7.9.16 ～	R8.7.17	0	21,602,900	熊谷電機株式会社	熊谷市曙町４－９２	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期の延長をする。
市道１３７号線舗装打替工事	熊谷市円光1丁目地内ほか	舗装	R8.3.18	R7.11.7 ～	R8.3.31	7,023,500	88,082,500	田部井建設株式会社	熊谷市上根１０２	近隣にて工事を実施している河川改修工事が予定より遅れており、昼間に規制を実施すると大渋滞を起こす恐れがあるため、施工時間を変更する。
通学路安全対策工事（熊谷西小ほか）	熊谷市中央一丁目地内ほか	塗装	R8.3.18	R7.12.25 ～	R8.3.31	1,479,500	10,523,700	株式会社山英	熊谷市拾六間５９６－１２	小学校との協議の結果、グリーンベルトの位置及び数量を変更する。
自転車通行環境整備工事（田島ほか）	熊谷市田島地内ほか	塗装	R8.3.19	R7.12.24 ～	R8.3.31	6,552,700	30,649,300	松坂屋建材株式会社	熊谷市広瀬１６５	・整備計画に基づき事業の進捗を図るため、工事延長、矢羽根及びピクトグラムの数量を変更する。 ・切削後の舗装の状態を確認したところ、溶融式での施工が適さないと判断したため、切削部の矢羽根の施工方法を噴射式に変更する。
（仮称）熊谷市立大幡会館建築工事	熊谷市代５８６番５ほか	建築	R8.3.19	R7.10.3 ～	R8.3.31	0	106,150,000	株式会社アケボノ	熊谷市肥塚１４１０	本工事に使用するプレカット木造躯体について、製造所における製作工程に遅れが生じたことにより、現場搬入時期の遅れが生じたことから、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立大幡会館建築工事	熊谷市代５８６番５ほか	建築	R8.3.31	R7.10.3 ～	R8.5.29	0	106,150,000	株式会社アケボノ	熊谷市肥塚１４１０	本工事に使用するプレカット木造躯体について、製造所における製作工程に遅れが生じたことにより、現場搬入時期の遅れが生じたことから、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立大幡会館設備工事	熊谷市代５８６番５ほか	管	R8.3.19	R7.10.30 ～	R8.3.31	0	21,230,000	有限会社並木住宅設備	熊谷市小島２１１－１	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立大幡会館設備工事	熊谷市代５８６番５ほか	管	R8.3.31	R7.10.30 ～	R8.5.29	0	21,230,000	有限会社並木住宅設備	熊谷市小島２１１－１	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
妻沼運動公園公園灯LED化整備工事	熊谷市飯塚地内	電気	R8.3.19	R7.11.25 ～	R8.3.31	0	20,654,700	株式会社東電工業社	熊谷市赤城町３－１６３－７	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期の延長をする。
妻沼運動公園公園灯LED化整備工事	熊谷市飯塚地内	電気	R8.3.31	R7.11.25 ～	R8.8.31	0	20,654,700	株式会社東電工業社	熊谷市赤城町３－１６３－７	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期の延長をする。

自転車通行環境整備工事（第2北大通線）その2	熊谷市上之地内ほか	塗装	R8.3.23	R7.12.9 ～	R8.3.31	2,439,800	32,650,200	株式会社工建	熊谷市三ケ尻3507	関係機関県警との施工時の協議により、矢羽根及びピクトグラムの位置を変更する。
側溝蓋掛工事（その2）	熊谷市間々田地内	土木	R8.3.24	R8.2.10 ～	R8.3.31	744,700	3,694,900	株式会社吉野建設興業	熊谷市上中条1369－1	地元住民から、蓋掛け後段差ができてしまうことの安全対策をしてほしいという要望があったため、ラバーポール設置を追加する。
舗装修繕工事（上之ほか）	熊谷市上之地内ほか	舗装	R8.3.24	R7.12.26 ～	R8.3.31	955,900	14,379,200	有限会社ノグチ	熊谷市肥塚1206－6	・現地調査の結果、大型車両の通行が多く、再度轍やひび割れの発生を防ぐため、耐久性の高い舗装材料に変更する。 ・仕切弁の高さ調整に不測の日数を要したため 工期を変更する
万平公園前歩道橋修繕工事	熊谷市万平町一丁目、二丁目地内	土木	R8.3.26	R7.9.24 ～	R8.3.31	△785,400	51,819,900	有限会社村田建設	熊谷市広瀬401－2	・塗膜はく離後現地調査の結果、新たに鋼材の腐食が確認できたため設計変更する。 ・板張り防護を行うと車道へのはみだしが大きく、車両の走行に影響が大きいため、設置面積を変更する。
市道妻沼4007号線道路改良工事	熊谷市上根地内	土木	R8.3.31	R7.12.25 ～	R8.6.30	0	21,301,500	有限会社高橋工業	熊谷市上江袋1327－2	電柱移設に遅れが生じ、工事進捗に不測の日数を要したため、工期を延長する。
道路照明灯改修工事（その2）	熊谷市玉作地内ほか	電気	R8.3.31	R7.9.16 ～	R8.6.30	0	20,213,600	有限会社清水電気工事	熊谷市肥塚872－3	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期の延長をする。
ゾーン30プラス整備工事（曙町一丁目ほか）	熊谷市曙町一丁目地内ほか	塗装	R8.3.31	R8.2.3 ～	R8.4.30	0	10,624,900	松坂屋建材株式会社	熊谷市広瀬165	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日数を要し、工期内での完了が困難になったため、工期を変更する。
市道138号線道路改良工事	熊谷市池上、上之地内	土木	R8.3.31	R7.12.15 ～	R8.10.31	0	125,317,500	株式会社ケージーエム	熊谷市村岡306－1	用水の取水方法について、関係地権者との調整に時間を要したため、工期を延長する。
上石第一街路築造工事（区9－3号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R7.12.26 ～	R8.8.31	0	11,443,300	有限会社吉野土建興業	熊谷市板井540	先行する関連工事との調整に不測の日数を要し、当該工事の年度内完了が困難となったため、工期を延長する。
上之街路水路汚水施設工事（区6－1号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R7.11.12 ～	R8.8.31	0	56,875,500	石井建設株式会社	熊谷市銀座7－12	既設用水の付替えにおいて、関係機関との協議に遅れが生じたことから、本工事の当初工期内での完成が困難になったため、工期を延長する
市道20400号線道路整備工事	熊谷市代地内	土木	R8.3.31	R7.10.17 ～	R8.5.31	0	45,313,400	株式会社ケージーエム	熊谷市村岡306－1	電柱移設に遅れが生じ、工事進捗に不測の日数を要したため、工期を延長する。
市道10511号線道路整備工事	熊谷市玉井地内	土木	R8.3.31	R7.12.23 ～	R8.6.30	0	19,119,100	有限会社高橋工業	熊谷市上江袋1327－2	用地寄付に時間を要したため、工事進捗に遅れが生じたことから、工期を延長する。
市道90116号線ほか道路改良工事	熊谷市村岡地内	土木	R8.3.31	R7.12.10 ～	R8.5.31	0	22,591,800	有限会社山崎製作所	熊谷市西別府2263－2	使用材料の製作や関係機関の協議により、不測の日数を要したため、工期を延長する。
市道60214号線道路整備工事	熊谷市末広三丁目地内	土木	R8.3.31	R7.12.17 ～	R8.6.30	0	23,724,800	有限会社山崎製作所	熊谷市西別府2263－2	関連工事の遅れに伴い、不測の日数を要したため、工事進捗に遅れが生じたことから、工期を延長する。
市道妻沼105号線道路整備工事	熊谷市飯塚地内	土木	R8.3.31	R8.1.9 ～	R8.6.12	0	12,295,800	有限会社森土建	熊谷市石原245－5	電柱移設に遅れが生じ、不測の日数を要したため、工事進捗に遅れが生じたことから、工期を延長する。
市道10401号線道路改良工事	熊谷市原島地内	土木	R8.3.31	R7.10.31 ～	R8.6.30	0	43,100,200	有限会社ノグチ	熊谷市肥塚1206－6	使用材料の製作や関係機関の協議により、不測の日数を要したため、工事進捗に遅れが生じたことから、工期を延長する。
市道40435・40436号線道路改良工事	熊谷市久保島地内	土木	R8.3.31	R7.10.10 ～	R8.7.31	0	121,356,400	今泉建材株式会社	熊谷市広瀬800－44	電柱移設に遅れが生じ、工事進捗に不測の日数を要しているため、工期を延長する。

上之街路水路汚水施設工事（区9.5-4号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R7.12.25 ～ R9.3.31	0	59,950,000	石井建設株式会社	熊谷市銀座７－１２	関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。
区画線設置工事(その4)	熊谷市三ヶ尻地内ほか	塗装	R8.3.31	R8.2.2 ～ R8.6.30	0	4,402,200	株式会社ケイロード	熊谷市四方寺１７０	関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。
上石第一第2調整池掘削工事	上石第一土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R8.2.9 ～ R8.5.29	0	5,250,300	株式会社吉野土建興業	熊谷市板井５４０	先行する関連工事との調整に不測の日数を要し、当該工事の年度内完了が困難となったため、工期を延長する。
上之汚水管渠埋設工事（区９．５－１号線）	上之土地区画整理事業区域内	土木	R8.3.31	R7.12.19 ～ R8.7.31	0	8,893,500	株式会社吉野建設興業	熊谷市上中条１３６９－１	沿線地権者による建物解体が遅れ、工事に着手できなかったことから、工期内完了が困難となったため、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立佐谷田会館建築工事	熊谷市佐谷田３６６番1	建築	R8.3.31	R7.10.31 ～ R8.6.30	0	102,850,000	株式会社アケボノ	熊谷市肥塚１４１０	本工事に使用するプレカット木造躯体について、製造所における製作工程に遅れが生じたことにより、現場搬入時期の遅れが生じたことから、当初工期内での完成が困難となったため、工期を延長する。
橋りょう修繕工事（その３）	熊谷市上奈良地内ほか	土木	R8.3.31	R7.12.26 ～ R8.6.30	0	23,855,700	坪井建設株式会社	熊谷市石原２３２－１	関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。
道路照明灯改修工事（その３）	熊谷市代地内ほか	電気	R8.3.31	R7.9.12 ～ R8.9.30	0	18,447,000	株式会社リード街路灯	熊谷市中奈良９２８	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期を延長する。
橋りょう修繕工事（その１）	熊谷市三ヶ尻地内ほか	土木	R8.3.31	R8.2.2 ～ R8.6.30	0	22,145,200	有限会社後藤衛生コンサルタント	熊谷市村岡２２８８	関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。
道路照明灯設置工事（その１）	熊谷市宮町2丁目地内	電気	R8.3.31	R7.9.17 ～ R8.5.29	0	2,836,900	株式会社奈良電器	熊谷市問屋町３－４－１９	使用材料であるLED照明器具及び関連資材の全国的な需要急増による品薄状態が続き、不測の日数を要したため、工期を延長する。
中央公園緑化センター受変電設備更新工事	熊谷市宮町二丁目地内	電気	R8.3.31	R7.11.21 ～ R8.11.30	0	5,280,000	オギ興業株式会社	熊谷市上之９６４－４	トランスの製品不足により納品に不測の日数を要し年度内の完了が困難なため、工期を延長する。
準用河川新星川改修工事（No.4～No.7＋2．７７０）	熊谷市中央一丁目地内ほか	土木	R8.3.31	R7.10.21 ～ R8.11.30	0	84,700,000	清水建設工業株式会社	熊谷市久保島１８３３	本工事は、警察との協議により、歩行者通路を確保し、一般車両を対面交通にするなどの安全対策に不測の日数を要したことで、工期内での河川工事及び渇水期での竣工が困難なため、、工期を延長する。
熊谷市立玉井小学校プール解体及びトイレ棟等改修工事	熊谷市高柳１１６番地1	解体	R8.3.31	R7.12.11 ～ R8.4.30	0	74,338,000	株式会社木村カラー	熊谷市肥塚２－２－１６	本工事に使用するトイレブース及び照明器具について、製造所における製作工程に遅れが生じ、現場搬入時期の遅れが生、トイレ改修工事の工程が遅れたため、工期を延長する。
排水路整備工事（池上）	熊谷市池上地内	土木	R8.3.31	R7.11.20 ～ R8.6.30	0	28,600,000	株式会社大豊土木	熊谷市西城８６９－１	支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、工期を延長する。
排水路整備工事（上恩田）	熊谷市上恩田地内	土木	R8.3.31	R7.12.26 ～ R8.8.31	0	25,850,000	東和工業株式会社	熊谷市平戸１６３－１	U形水路の製品製作に不測の日数を要したことと、また、地元との調整に時間を要したことにより、工期を延長する。
熊谷駅正面口（北口）エスカレーター改修工事	熊谷市筑波二丁目１１５番地1	機械器具設置	R8.3.31	R7.12.26 ～ R8.10.31	0	80,300,000	株式会社日立ビルシステム関東支社	千葉県柏市柏４－８－１	エスカレータの改修に当たり、受注者側の人員不足等により事前調整に不測の日数を要したことから、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立三尻会館建築工事	熊谷市三ケ尻２８７０番2ほか	建築	R8.3.31	R7.10.27 ～ R8.6.30	0	104,500,000	株式会社時田工務店	熊谷市宮町１－３	本工事に使用するプレカット木造躯体について、製造所における製作工程に遅れが生じたことにより、現場搬入時期の遅れが生じた。これに伴い、建方作業等に着手できず全体工程に影響を及ぼし、当初の工期内での完成が困難となったため、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立三尻会館電気工事	熊谷市三ケ尻２８７０番2ほか	電気	R8.3.31	R7.11.21 ～ R8.6.30	0	18,208,300	熊谷電機株式会社	熊谷市曙町４－９２	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。

（仮称）熊谷市立三尻会館設備工事	熊谷市三ケ尻2870番2ほか	管	R8.3.31	R7.11.28 ～ R8.6.30	0	20,251,000	株式会社中屋	熊谷市弥生２－50	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立佐谷田会館電気工事	熊谷市佐谷田366番1	電気	R8.3.31	R7.11.25 ～ R8.6.30	0	17,655,000	株式会社ヒグチ電機	熊谷市上之3849－4	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
（仮称）熊谷市立佐谷田会館設備工事	熊谷市佐谷田366番1	管	R8.3.31	R7.12.4 ～ R8.6.30	0	22,055,000	有限会社並木住宅設備	熊谷市小島211－1	建築工事の工程が遅れることに伴い、工期を延長する。
橋りょう修繕工事（その2）	熊谷市野原地内ほか	土木	R8.3.31	R8.2.9 ～ R8.6.30	0	40,087,300	有限会社後藤衛生コンサルタント	熊谷市村岡2288	関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。
市道125号線交差点改良工事	熊谷市三ヶ尻・拾六間地内	土木	R8.3.31	R7.10.22 ～ R8.8.31	0	48,290,000	株式会社根岸建設	熊谷市西別府2225	当初予定していなかった関連工事の発生により、工期内の完了が困難なことから工期を延長する。

設計等業務委託に係る変更契約状況（令和7年10月1日～令和8年3月31日）

委託業務名	委託場所	業種名称	変更契約日	履行期間	変更契約額（円・税込）	変更後総契約額（円・税込）	契約の相手方	相手方住所	主な変更理由
熊谷市立江南北小学校管理教室棟外壁等改修工事設計業務委託	熊谷市三本359番地	建築コン	R7.10.8	R7.7.1 ～ R8.3.13	93,500	6,803,500	株式会社設計室ユニアート	行田市中江袋96	受注者による調査の結果、石綿含有のおそれのある外壁塗材が新たに2箇所判明したため。
道路整備事業測量業務委託（拾六間・小島）	熊谷市拾六間地内ほか	測量	R7.10.8	R7.5.29 ～ R8.10.31	△585,200	5,508,800	株式会社北武蔵調査測量設計事務所	熊谷市新島413－5	他事業で実施した測量成果の活用が可能となったため、変更する。
道路整備事業測量業務委託（柿沼・肥塚・上之）	熊谷市柿沼地内ほか	測量	R7.10.28	R7.5.21 ～ R8.1.30	1,012,000	6,666,000	大雄技術株式会社	熊谷市久下2－131	・周辺道路の道路排水計画を検討した結果、下流水路の整備が必要となったため、測量区間を変更するものである。 ・測量区間の追加により業務量が増加したため、工期を変更するものである。
熊谷市籠原公民館耐震改修及び大規模改修工事設計業務委託	熊谷市新堀新田576番地1	建築コン	R7.12.12	R7.7.30 ～ R8.3.19	275,000	17,655,000	株式会社千葉構造設計コンサルタント	羽生市南7－17－23	現場精査の結果、アスベスト分析調査を追加する。
道路整備事業測量業務委託（三ヶ尻）	熊谷市三ヶ尻地内	測量	R7.12.15	R7.6.20 ～ R8.1.30	0	6,490,000	有限会社渡測	熊谷市玉井1－35－1	寄附用地の確定及び境界立会に不測の日数を要し、履行期間内の完了が困難なため、工期を延長する。
上石第一街路実施設計業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	建設コン	R8.1.20	R7.6.18 ～ R8.3.31	0	7,260,000	株式会社富士測量	熊谷市石原1287－16	区域界について関係機関と調整中のため、工期を延長する。
（仮称）万吉村岡線道路改良事業測量設計業務委託	熊谷市 上恩田 地内ほか	測量	R8.2.20	R7.8.15 ～ R8.3.31	0	11,220,000	大雄技術株式会社	熊谷市久下2－131	CBR試験結果に極端な値があり、CBR試験を追加で実施する必要が生じたため、工期を延長する。
市道121号線道路改良事業測量設計業務委託	熊谷市 新堀 地内	測量	R8.2.24	R7.10.29 ～ R8.3.31	0	9,625,000	株式会社富士測量	熊谷市石原1287－16	現地と境界査定図の差異の調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。
荒川通線改修設計業務委託	熊谷市桜木町一丁目地内ほか	建設コン	R8.2.27	R7.7.9 ～ R8.3.31	0	29,645,000	株式会社北武蔵調査測量設計事務所	熊谷市新島413－5	熊谷駅南口周辺の調整が遅れており、関係各所との調整に不測の日数を要しているため、工期を延長する。
上石第一建物調査等業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	補償コン	R8.3.17	R7.5.14 ～ R8.3.19	△1,843,600	2,061,400	株式会社富士測量	熊谷市石原1287－16	建物・物件調査（建物等1件）としていたが、建物等所有者への聞き取りにより、過去の調査時から物件の状況に変更がないことが判明したため、当該業務を再積算に変更する。

橋梁点検業務委託（R7）	熊谷市内	建設コン	R8.3.18	R7.9.3 ～ R8.3.31	738,100	45,838,100	共和コンサルタント株式会社熊谷営業所	熊谷市別府４－３９	鉄道事業者との協議により、点検時の防護措置等に要する費用を追加する。
（仮称）万吉村岡線道路改良事業測量設計業務委託	熊谷市 上恩田 地内ほか	測量	R8.3.23	R7.8.15 ～ R8.3.31	751,300	11,971,300	大雄技術株式会社	熊谷市久下２－１３１	CBR試験において異常値を観測したため、追加で試験を行うものである。
上之建物調査等業務委託	上之土地区画整理事業区域内	補償コン	R8.3.26	R7.6.16 ～ R8.3.27	567,600	37,505,600	株式会社北武蔵調査測量設計事務所	熊谷市新島４１３－５	・当初の調査予定者に変更が生じたため ・来年度当初の早期契約に向けて、再積算を追加する。