建設工事に係る変更契約状況 （令和8年4月1日～令和8年9月30日）

| 工事名 | 工事場所 | 業種名称 | 変更契約日 | 工期 | 変更契約額（円・税込） | 変更後総契約額（円・税込） | 契約の相手方 | 相手方住所 | 主な変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工事(その4) | 熊谷市三ヶ尻地内ほか | 塗装 | R8.4.13 | R8.2.2 ～ R8.6.30 | 181,500 | 4,583,700 | ㈱ケイロード | 熊谷市四方寺170 | 地元要望により、事故防止と安全性の向上を図るため、溶融式区画線等の数量を変更する。 |
| ゾーン30プラス整備工事（曙町一丁目ほか） | 熊谷市曙町一丁目地内ほか | 塗装 | R8.4.14 | R8.2.3 ～ R8.4.30 | 1,338,700 | 11,963,600 | 松坂屋建材㈱ | 熊谷市広瀬165 | 関係機関との協議の結果、区画線工の数量を変更するものである。 |
| 熊谷市立玉井小学校プール解体及びトイレ棟等改修工事 | 熊谷市高柳116番地1 | 解体 | R8.4.24 | R7.12.11 ～ R8.4.30 | 1,991,000 | 76,329,000 | ㈱木村カラー | 熊谷市肥塚2－2－16 | ・工事の性格上、設計段階での正確な数量把握が困難だったため。<br>・既存地下埋設管の位置が不明であったため。 |
| （仮称）熊谷市立三尻会館電気工事 | 熊谷市三ケ尻2870番2ほか | 電気 | R8.5.11 | R7.11.21 ～ R8.6.30 | △641,300 | 17,567,000 | 熊谷電機㈱ | 熊谷市曙町4－92 | 電力会社との事前協議では不可能と判断されていた敷地北東側からの引き込みが、再度の協議の結果可能となったため。 |
| 道路照明灯設置工事（その1） | 熊谷市宮町2丁目地内 | 電気 | R8.5.12 | R7.9.17 ～ R8.5.29 | 336,600 | 3,173,500 | ㈱奈良電器 | 熊谷市問屋町3－4－19 | 現地埋設物調査の結果により、地下配線工を追加する。 |
| 橋りょう修繕工事（その3） | 熊谷市上奈良地内ほか | 土木 | R8.5.25 | R7.12.26 ～ R8.6.30 | 1,584,000 | 25,439,700 | 坪井建設㈱ | 熊谷市石原232－1 | 現地調査の結果、損傷の進行が判明したため、施工数量を追加する。 |
| 市道90116号線ほか道路改良工事 | 熊谷市村岡地内 | 土木 | R8.5.25 | R7.12.10 ～ R8.6.19 | 3,110,800 | 25,702,600 | ㈲山崎製作所 | 熊谷市西別府2263－2 | 地元からの安全対策の要望及び関係機関との協議により水路を延長して施工するため工期を含めた変更を行う。 |
| 上石第一第2調整池掘削工事 | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 土木 | R8.5.28 | R8.2.9 ～ R8.6.17 | 1,757,800 | 7,008,100 | ㈲吉野土建興業 | 熊谷市板井540 | 先行する関連工事との調整に不測の日数を要し、当該工事の年度内完了が困難となったため。 |
| （仮称）熊谷市立三尻会館建築工事 | 熊谷市三ヶ尻2870番2ほか | 建築 | R8.5.29 | R7.10.27 ～ R8.6.30 | 1,881,000 | 106,381,000 | ㈱時田工務店 | 熊谷市宮町1－3 | ・施設管理者との協議による仕上げ材料等の変更。<br>・樹木撤去に伴い、既存構造物への影響を対策するための変更。 |
| 市道20400号線道路整備工事 | 熊谷市代地内 | 土木 | R8.5.29 | R7.10.17 ～ R8.6.26 | 1,705,000 | 47,018,400 | ㈱ケージーエム | 熊谷市村岡306－1 | ・掘削を行っていたところ、当初想定していない雨水管の撤去が必要になり工期を含めた変更を行う。<br>・道路内に他団体が過去に設置したフェンスがあり、撤去を依頼したところ撤去が難しいため撤去を追加するものである。<br>・関係機関との協議の結果、床版の構造が確定したため、安全対策も含め追加するものである。 |
| 排水路整備工事(佐谷田) | 熊谷市佐谷田地内 | 土木 | R8.6.8 | R8.3.19 ～ R8.6.30 | 529,100 | 6,139,100 | ㈲昭成水道 | 熊谷市大麻生1393－5 | 掘削土の土質が悪く、当初の処分先では適正に処理ができないため変更する。また、既設舗装の劣化状況を鑑み施工面積の追加を行う必要があるため変更する。さらに掘削時に道路に横断する既設管が存在しており接続する必要があるため変更する。 |
| 市道妻沼105号線道路整備工事 | 熊谷市飯塚地内 | 土木 | R8.6.9 | R8.1.9 ～ R8.9.30 | 189,200 | 12,485,000 | ㈲森土建 | 熊谷市石原245－5 | 当該路線はカーブ区間であり、大型車両の通行も多く、通学路の安全確保として地元住民から要望を受けたため変更を行う。また、電柱移設が遅れており、工事進捗に遅れが生じ、工期内での完了が困難なため、変更を行う。 |
| 橋りょう修繕工事（その1） | 熊谷市三ヶ尻地内ほか | 土木 | R8.6.16 | R8.2.2 ～ R9.2.26 | 0 | 22,145,200 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 熊谷市村岡2288 | 関係機関との協議の結果、取水期及び出水期の期間が休工となるため、工期の延長をする。 |
| 橋りょう修繕工事（その2） | 熊谷市野原地内ほか | 土木 | R8.6.16 | R8.2.9 ～ R9.2.26 | 0 | 40,087,300 | ㈲後藤衛生コンサルタント | 熊谷市村岡2288 | 関係機関との協議の結果、取水期及び出水期の期間が休工となるため、工期の延長をする。 |
| 市道90116号線ほか道路改良工事 | 熊谷市村岡地内 | 土木 | R8.6.16 | R7.12.10 ～ R8.7.31 | 0 | 25,702,600 | ㈲山崎製作所 | 熊谷市西別府2263－2 | 使用材料の製作に不測の日数を要したため、工期延長を行う。 |
| 市道10401号線道路改良工事 | 熊谷市原島地内 | 土木 | R8.6.17 | R7.10.31 ～ R8.6.30 | △ 139,700 | 42,960,500 | ㈲ノグチ | 熊谷市肥塚1206－6 | 当該路線の沿線は田畑となっており、田畑へ進入するための坂路および側溝に分水栓を取り付けるよう大里用水土地改良区等から要望があった。また、それに伴い自由勾配側溝の敷調整コンクリート高を調整した結果、コンクリート量が減量となった。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道80548号線道路整備工事 | 熊谷市佐谷田地内 | 土木 | R8.6.19 | R8.2.9 ～ | R8.6.26 | 209,000 | 13,884,200 | ㈲森土建 | 熊谷市石原245－5 | 中東情勢の変化等による原材料価格等の取引価格が急激に上昇していることにより変更を行う。 |
| 市道10511号線道路整備工事 | 熊谷市玉井地内 | 土木 | R8.6.19 | R7.12.23 ～ | R8.6.30 | 130,900 | 19,250,000 | ㈲高橋工業 | 熊谷市上江袋1327－2 | 掘削を行っていたところ、当初予測していない埋設管があり、その埋設管の試掘及び撤去が生じたため変更する。 |
| 排水路整備工事（池上） | 熊谷市池上地内 | 土木 | R8.6.22 | R7.11.20 ～ | R8.6.30 | 1,171,500 | 29,771,500 | ㈱大豊土木 | 熊谷市西城869－1 | 掘削土の土質が悪く、当初の処分先では受入が困難なため処分先を変更する。<br>排水構造物設置後に当初予定していた法面勾配よりも傾斜が発生し、法面の保護が必要となったことから防草コンクリートを追加施工する。また、隣接している民家の構造物へ影響が出る恐れが判明したため伐採・除根の施工数量を変更する。<br>既存防護柵では強度不足により、水路へ転落する危険性が高いことが判明したため防護柵を新規に設置する。水路構造物を撤去したところ、道路排水が接続されていることが判明し、現況復旧の必要があることから暗渠排水管工を追加する。 |
| 市道60214号線道路整備工事 | 熊谷市末広三丁目地内 | 土木 | R8.6.23 | R7.12.17 ～ | R8.7.31 | 0 | 23,724,800 | ㈲山崎製作所 | 熊谷市西別府2263－2 | 電柱移設が遅れており、工事進捗に遅れが生じ、工期内での完了が困難なため、工期の延長を行う。 |
| 熊谷市大麻生公民館解体等工事 | 熊谷市大麻生1010番地ほか | 解体 | R8.6.25 | R8.4.6 ～ | R8.10.30 | 1,100,000 | 81,510,000 | 大和建設㈱ | 熊谷市石原1194 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 市道大里1号線ほか舗装打替工事 | 熊谷市手島地内ほか | 舗装 | R8.7.2 | R8.4.6 ～ | R8.8.31 | 3,966,600 | 42,749,300 | 清水建設工業㈱ | 熊谷市久保島1833 | 現況舗装の劣化により、舗装範囲を変更する。また、中東情勢の緊迫化により当該工事に主に使用されるアスファルト合材の価格が著しく変動したため、単品スライドを行う |
| 市道60214号線道路整備工事 | 熊谷市末広三丁目地内 | 土木 | R8.7.13 | R7.12.17 ～ | R8.7.31 | 1,794,100 | 25,518,900 | ㈲山崎製作所 | 熊谷市西別府2263－2 | 中東情勢の変化等による原材料価格等の取引価格が急激に上昇していることにより変更を行う。<br>電柱移設が遅れ工期延長したことから、臨時駐車場の借用期間を延長したため、変更を行うものである。<br>また、関係機関の指導により区画線を追加したため、変更を行う。 |
| 市道10332号線ほか道路整備工事 | 熊谷市原島地内 | 土木 | R8.7.16 | R8.3.25 ～ | R8.9.30 | 0 | 15,566,100 | ㈲森土建 | 熊谷市石原245－5 | 資材の納入に不測の日数を要し、工事の進捗に影響がでていることから、工期内での完了が困難であるため変更を行う。 |
| 市道40435・40436号線道路改良工事 | 熊谷市久保島地内 | 土木 | R8.7.22 | R7.10.10 ～ | R8.8.31 | 0 | 121,356,400 | 今泉建材㈱ | 熊谷市広瀬800－44 | 電柱移設の遅れ等により、工事進捗に遅れが生じ、工期内での完了が困難となったことから変更を行う。 |
| 雨水対策工事(新堀・玉作) | 熊谷市新堀地内ほか | 土木 | R8.7.22 | R8.3.31 ～ | R8.8.31 | 0 | 8,578,900 | ㈲昭成水道 | 熊谷市大麻生1393－5 | 単品スライド条項に伴う協議に時間を要するため、工期延長を行うものである。 |
| 市道60211号線道路整備工事 | 熊谷市末広三丁目地内 | 土木 | R8.7.23 | R8.3.19 ～ | R8.8.21 | 161,700 | 13,719,200 | ㈲森土建 | 熊谷市石原245－5 | 側溝の計画高が変更となったことに伴いマンホールの高さ調整が必要になったため。また、当該工事が追加となったため、工期内での完了が難しいことから、工期を延長する。 |
| 市道118号線舗装打替工事 | 熊谷市小島・広瀬地内 | 舗装 | R8.7.24 | R8.3.18 ～ | R8.8.31 | 15,744,300 | 77,295,900 | ㈱ケージーエム | 熊谷市村岡306－1 | 中東情勢の緊迫化により当該工事に主に使用されるアスファルト合材の価格が著しく変動したため、単品スライドを行うもの。また、単品スライドの協議に時間を要したため、工期延長するもの。 |
| 舗装打替工事（楊井）その2 | 熊谷市楊井地内 | 舗装 | R8.7.24 | R8.2.13 ～ | R8.8.28 | 1,364,000 | 10,206,900 | ㈲吉野土建興業 | 熊谷市板井540 | 中東情勢の緊迫化により当該工事に主に使用されるアスファルト合材の価格が著しく変動したため、単品スライドを行うもの。また、単品スライドの協議に時間を要したため、工期延長するもの。 |
| 市道妻沼1363号線舗装打替工事 | 熊谷市妻沼地内 | 舗装 | R8.7.31 | R8.2.20 ～ | R8.8.31 | 367,400 | 9,137,700 | ㈱吉野建設興業 | 熊谷市上中条1369－1 | 地元要望により、道路冠水の対策のため舗装厚等を変更するものである。また、単品スライドの協議に時間を要したため、工期延長するものである。 |
| 舗装新設工事（村岡ほか） | 熊谷市村岡地内ほか | 舗装 | R8.7.31 | R8.3.23 ～ | R8.8.31 | 0 | 9,546,900 | ㈲吉野土建興業 | 熊谷市板井540 | 中東情勢の緊迫化により当該工事に主に使用されるアスファルト合材の価格が著しく変動したため、単品スライドを行うもの。また、単品スライドの協議に時間を要したため、工期延長するもの。 |
| 上之街路水路汚水施設工事（区6－1号線ほか） | 上之土地区画整理事業区域内 | 土木 | R8.8.4 | R7.11.12 ～ | R9.1.29 | 0 | 56,875,500 | 石井建設㈱ | 熊谷市銀座7－12 | 既設用水の付替えにおいて、水路管理者との協議に不測の日数を要したことから、渇水期に施工することとなるため、工期内での完成が困難となったため、工期を延長する。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道125号線交差点改良工事 | 熊谷市三ヶ尻・拾六間地内 | 土木 | R8.8.6 | R7.10.22 ～ | R8.8.31 | 4,173,400 | 52,463,400 | ㈱根岸建設 | 熊谷市西別府2225 | 関係機関との協議より、横断防止柵について製品指定(景観色等)及び安全対策として車止め設置の指示があったため変更を行う。 |
| 市道江南115号線舗装打替工事 | 熊谷市須賀広地内 | 舗装 | R8.8.6 | R8.3.18 ～ | R8.9.4 | 1,145,100 | 48,007,300 | 今泉建材㈱ | 熊谷市広瀬800－44 | 現場採取した試料をもとに配合設計を実施した結果、添加量を変更する。 |
| 雨水対策工事(新堀・玉作) | 熊谷市新堀地内ほか | 土木 | R8.8.18 | R8.3.31 ～ | R8.8.31 | 611,600 | 9,190,500 | ㈲昭成水道 | 熊谷市大麻生1393－5 | 掘削を行ったところ、現地盤の状況により路盤の復旧範囲を増やしたため変更を行う。また、中東情勢の変化等による原材料価格等の取引価格が急激に上昇していることにより変更を行う。 |
| 市道40435・40436号線道路改良工事 | 熊谷市久保島地内 | 土木 | R8.8.18 | R7.10.10 ～ | R8.8.31 | 8,930,900 | 130,287,300 | 今泉建材㈱ | 熊谷市広瀬800－44 | 試掘調査後の用水管理者との協議により、パイプラインの移設に係る構造変更があったため、変更契約を行う。また、今年度発注工事との兼ね合いで連続した現場施工が可能となったため、車道部の仮舗装におけるアスファルト舗装を行わないことによる変更契約を行うものである。地元からの要望により、歩道整備区間を延長する変更契約を行う。 |
| 市道妻沼1363号線舗装打替工事 | 熊谷市妻沼地内 | 舗装 | R8.8.21 | R8.2.20 ～ | R8.8.31 | 1,122,000 | 10,259,700 | ㈱吉野建設興業 | 熊谷市上中条1369－1 | 中東情勢の緊迫化により当該工事に主に使用されるアスファルト合材の価格が著しく変動したため、単品スライドを行う。 |
| 上之街路築造工事(区9.5－4号線) | 上之土地区画整理事業区域内 | 土木 | R8.8.24 | R7.6.18 ～ | R8.11.12 | 32,582,000 | 32,582,000 | ㈲ノグチ | 熊谷市肥塚1206－6 | 既設側溝の撤去工事において既設ガス管との離隔が狭小で慎重な作業が必要となり、当初の予定以上に日数を要したため 。 |
| 舗装新設工事(村岡ほか) | 熊谷市村岡地内ほか | 舗装 | R8.8.24 | R8.3.23 ～ | R8.8.31 | 2,891,900 | 12,438,800 | ㈲吉野土建興業 | 熊谷市板井540 | 水路脇の土砂が想定よりも軟弱であったため変更する。また、中東情勢の緊迫化により当該工事に主に使用されるアスファルト合材の価格が著しく変動したため、単品スライドを行う。 |
| 上石第一街路築造工事(区9－3号線ほか) | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 土木 | R8.8.27 | R7.12.26 ～ | R8.9.18 | 297,000 | 11,740,300 | ㈲吉野土建興業 | 熊谷市板井540 | 業者より熊谷市建設工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求があり、変更の対象となったため。また、周辺住民からの要望により、経年による砂利道路のわだち等の整正が必要となったため。 |
| 排水路整備工事(上恩田) | 熊谷市上恩田地内 | 土木 | R8.8.31 | R7.12.26 ～ | R9.2.26 | 0 | 25,850,000 | 東和工業㈱ | 熊谷市平戸163－1 | 隣接した耕作地を借用し作業ヤード及び搬入路として使用しており、6月頃の工事再開を目指していたが、耕作者より耕作箇所の増加により11月頃まで耕作を行いたいと強い要望があった。そのため、工期内で本工事完成が困難であることから、工期を延長する。 |
| 市道妻沼105号線道路整備工事 | 熊谷市飯塚地内 | 土木 | R8.9.16 | R8.1.9 ～ | R8.9.30 | 382,800 | 12,867,800 | ㈲森土建 | 熊谷市石原245－5 | 歩行空間を確保してほしいと要望を受け、歩行空間を広げるため構造物の規格変更や安全対策、全体的な線形変更を行う。 |
| 熊谷市立妻沼図書館改修建築工事 | 熊谷市妻沼東一丁目1番地 | 建築 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ | R9.3.31 | 1,650,000 | 231,550,000 | ㈱アケボノ | 熊谷市肥塚1410 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 熊谷市立熊谷西小学校特別教室棟改修建築工事 | 熊谷市中央一丁目1番地 | 建築 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ | R9.3.31 | 2,860,000 | 430,320,000 | 田部井建設㈱ | 熊谷市上根102 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事(2期) | 熊谷市佐谷田1030番地 | 建築 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ | R8.12.28 | 1,100,000 | 151,800,000 | ㈱ケージーエム | 熊谷市村岡306－1 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修設備工事(2期) | 熊谷市佐谷田1030番地 | 管 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ | R8.12.28 | 715,000 | 37,895,000 | ㈲三信工業 | 熊谷市　平戸474－2 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 熊谷市立妻沼図書館改修設備工事 | 熊谷市妻沼東一丁目1番地 | 管 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ | R9.3.31 | 869,000 | 54,087,000 | ㈱中島水道 | 熊谷市万吉709－7 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 熊谷市立熊谷西小学校特別教室棟改修設備工事 | 熊谷市中央一丁目1番地 | 管 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ | R9.3.31 | 1,639,000 | 92,059,000 | ㈱並木設備工業 | 熊谷市玉井1823 | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| (仮称)第2中央生涯活動センター建築工事 | 熊谷市石原1407番地1ほか | 建築 | R8.9.18 | R7.9.24 ～ | R9.7.30 | 45,221,000 | 1,550,021,000 | ㈱ケージーエム | 熊谷市村岡306－1 | 熊谷市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づき変更を行う。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷市立熊谷西小学校特別教室棟改修電気工事 | 熊谷市中央一丁目１番地 | 電気 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ R9.3.31 | 2,443,100 | 47,971,000 | 山陽電工㈱ | 熊谷市三ケ尻３６４３ | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |
| 熊谷市立妻沼図書館改修電気工事 | 熊谷市妻沼東一丁目１番地 | 電気 | R8.9.18 | R8.6.25 ～ R9.3.31 | 1,705,000 | 53,515,000 | ㈱福道電気 | 熊谷市佐谷田４９－１ | 旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため。 |

設計等業務委託に係る変更契約状況（令和8年4月1日～令和8年9月30日）

| 委託業務名 | 委託場所 | 業種名称 | 変更契約日 | 履行期間 | 変更契約額（円・税込） | 変更後総契約額（円・税込） | 契約の相手方 | 相手方住所 | 主な変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷市営本町駐車場改修工事設計業務委託 | 熊谷市本町一丁目１７４番地 | 建築関連コンサルタント | R8.3.19 | R7.9.8 ～ R8.3.19 | △13,039,400 | 5,660,600 | ㈱日本駐車場工学研究会 | 東京都台東区上野２－１１－１３センチュリオン池之端ビル7階 | 実施設計の方針変更により、基本設計のみの委託としたため。 |